

1. Zakres robót budowlanych

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie części terenu działki nr 56 położonej w Pacynie przy ul. Kopycińskiego 5 z przeznaczeniem na plac zabaw z 5 interaktywnymi figurami z laminatu.

2. Wykaz istniejących obiektów

1/ boisko, Zespół Szkół Ogólnokształcących

3. Wykaz elementów stwarzających zagrożenie na działce

Zgodnie z możliwościami dojazd na teren projektowanej inwestycji pozostanie jak dotychczas od strony południowej, poprzez istniejący układ komunikacyjny. Fragment działki zostanie ogrodzony lub zabezpieczony w sposób trwały tj. taśmą ostrzegawczą w kolorze czerwono-białym na czas wykonywania prac na fragmencie o 5 metrów od prac związanych z elewacją. Z uwagi na zakres prac i istniejącą komunikację należy szczególnie zwrócić uwagę na oznaczenie terenu budowy i zabezpieczyć przed możliwością wkroczenia niepowołanych osób. Należy uzyskać zgodę właścicieli na składowanie materiałów budowlanych

4. Zagrożenia

Przy prowadzeniu robót montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Powyższe prace należy wykonywać zgodnie z opisem projektu budowlanego. Szczególną uwagę należy zwrócić przy pracach budowlanych montażu rusztowania i układania fundamentu. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy teren znajdujący się poniżej zabezpieczyć poprzez oznaczenie i otaśmowanie. Każdorazowo winno być dopuszczone do pracy przez służby specjalistyczne pełniące równocześnie stały nadzór.

5. Sposób prowadzenia instruktażu

Przed przystąpieniem do prac kierownik budowy zobowiązany jest poinstruować pracowników firmy wykonawczej o zagrożeniach i uciążliwościach prac związanych z wykopami i pracami montażowymi. Przy prowadzeniu robót budowlano-montażowych należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, powyższy instruktaż zobowiązany jest przeprowadzić kierownik budowy.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

1. Plac budowy wymaga specjalnego zabezpieczenia z uwagi na zakres prac budowlano-montażowych. Zamknięty teren budowy- to teren objęty opracowaniem, jest wydzielony i jedynie prace związane z wykonaniem powyższych prac mogą się tam odbywać
2. Przed przystąpieniem do montażu rusztowanie powinno posiadać atest dopuszczający do stosowania w budownictwie i być zabezpieczone przed wychyleniem.
3. Zaplecze socjalne, oraz skład materiałów budowlanych zlokalizowano na działce należącej do inwestora.